

OBRA: PLUVIAL TRELEW - DESVINCULACIÓN DE LOS CUENCOS RECEPTORES DE LÍQUIDOS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE TRELEW - IMPULSIÓN Y SISTEMA DE TRATAMIENTO LAGUNAR PARA EFLUENTES DE LA CIUDAD DE RAWSON.

MES: FEBRERO 2015
EMPRESA: GARBIN S.A.

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ITEM Nº	DESIGNACIÓN DE LOS RUBROS	PORCENT. RUBRO	IMPORTE TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
1	Generales de Obra	4,60%	3.695.496,37	30%	20%	25%	20%													5%	
				1.108.648,91	739.099,27	923.874,09	739.099,27													184.774,82	
2	CANAL DE VINCULACIÓN	7,20%	5.780.139,67		20%	25%	25%	30%													
					1.156.027,93	1.445.034,92	1.445.034,92	1.734.041,90													
3	TERRAPLEN DE DEFENSA TRAMO I	3,03%	2.431.220,23			10%	15%	25%	25%	20%	5%										
						243.122,02	364.683,04	607.805,06	607.805,06	486.244,05	121.561,01										
4	TERRAPLEN DE DEFENSA TRAMO II	14,88%	11.949.119,35						10%	25%	40%	25%									
									1.194.911,93	2.987.279,84	4.779.647,74	2.987.279,84									
5	TRAMO MUSTERS - OWEN	6,09%	4.893.474,34									30%	50%	20%							
												1.468.042,30	2.446.737,17	978.694,87							
6	TRAMO OWEN - SISTEMA LAGUNAR	12,17%	9.778.289,91									35%	45%	20%							
												3.422.401,47	4.400.230,46	1.955.657,98							
7	INTERFERENCIAS	1,26%	1.015.874,44									15%	20%	20%	20%	25%					
												152.381,17	203.174,89	203.174,89	253.968,61						
8	VEREDAS, AFIRMADOS Y PAVIMENTOS	0,14%	113.019,42					10%	10%	10%	15%			15%	10%	10%	10%	10%			
								11.301,94	11.301,94	11.301,94	16.952,91			16.952,91	11.301,94	11.301,94	11.301,94	11.301,94			
9	NEXOS ESTACIÓN ELEVADORA	0,59%	471.394,89									25%	45%	30%							
												117.848,72	212.127,70	141.418,47							
10	IMPULSIÓN	8,18%	6.571.038,98									10%	10%	20%	25%	15%					
												657.103,90	657.103,90	1.314.207,80	1.314.207,80	1.642.759,74	985.655,85				
11	ESTACIÓN ELEVADORA	4,91%	3.942.321,28									10%	20%	25%							
												394.232,13	788.464,26	788.464,26	985.580,32	985.580,32					
12	LAGUNAS DE TRATAMIENTO 20.000HAB. EQUIVALENTES (2 TRENES FACULTATIVA + MADURACIÓN) + SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO	29,85%	23.970.914,56			10%	10%	15%	15%	15%	15%	10%	10%								
						2.397.091,46	2.397.091,46	3.595.637,18	3.595.637,18	3.595.637,18	3.595.637,18	2.397.091,46	2.397.091,46								
13	DESBASTE EN CANAL ESTACIÓN VUCETICH	4,38%	3.518.421,38												10%	15%	25%	15%	20%	15%	
															351.842,14	527.763,21	879.605,35	527.763,21	703.684,28	527.763,21	
14	DESVINCULACIÓN BARRIO 3 DE ABRIL	2,72%	2.183.863,29											5%	10%	15%	20%	15%	10%	5%	
															109.193,16	218.386,33	327.579,49	436.772,66	436.772,66	327.579,49	
TOTALES				100,00%	80.314.588,04																
O B S E	% de avance del mes			1,38%	2,36%	6,24%	6,16%	7,41%	6,74%	8,82%	11,09%	14,93%	13,96%	7,24%	3,98%	3,58%	2,88%	1,08%	1,15%	0,79%	0,23%
	% de avance acumulado			1,38%	3,74%	9,98%	16,14%	23,54%	30,28%	39,09%	50,18%	65,11%	79,08%	86,32%	90,29%	93,87%	96,75%	97,83%	98,98%	99,77%	100,00%
	Inversión del mes (\$)			1.108.648,91	1.895.127,21	5.009.122,49	4.945.908,68	5.948.786,08	5.409.656,12	7.080.463,01	8.908.030,97	11.990.613,10	11.214.122,99	5.814.073,56	3.193.686,58	2.872.566,16	2.313.335,79	866.644,64	922.070,61	636.956,37	184.774,82
	Inversión acumulada (\$)			1.108.648,91	3.003.776,12	8.012.898,61	12.958.807,29	18.907.593,38	24.317.249,49	31.397.712,50	40.305.743,48	52.296.356,58	63.510.479,57	69.324.553,13	72.518.239,71	75.390.805,87	77.704.141,66	78.570.786,30	79.492.856,90	80.129.813,28	80.314.588,04

Representante Técnico
Ing. Cívil Anibal M. Vázquez
Mat. N° 1713

Proponente
Presidente
Salvador Indomito