Item	Descripción del ítem	Un. de medida	Cantidad	% ítem	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
1	**OBRAS CIVILES**																		
1.1	Proyecto Ejecutivo y tramitaciones a entes para inicio de obra	Gl.	1,00	4,33%	50%	50%													
1.2	Nivelación de terreno, cerco perimetral c/portones y acceso al predio	Gl.	1,00	3,92%		50%	50%												
1.3	Construcción de bases para zeppelines, equipos y protección contra choques	Gl.	1,00	2,80%			50%	50%											
1.4	Soportes para cañerías internas	Gl.	1,00	0,45%			50%	50%											
1.5	Provisión de tinglados y torres de iluminación	Gl.	1,00	1,37%			30%	40%	30%										
1.6	Caminos interiores enripiados para circulación de camiones-tanques	Gl.	1,00	0,25%			30%	40%	30%										
1.7	Ejecución de Oficina, sala guardia y sala tablero eléctrico, completa, con instalaciones eléctricas, sanitarias, gas y veredas perimetrales, tipo "llave en mano"	Gl.	1,00	2,35%				30%	40%	30%									
1.8	Red de agua potable y nexo	Gl.	1,00	0,62%				30%	40%	30%									
1.9	Veredas internas	Gl.	1,00	0,26%				50%	50%										
2	**OBRAS MECÁNICAS**																		
2.1	Tanques de almacenaje de 7 m3	Un.	12,00	13,71%				30%	40%	30%									
2.2	Planta paquetizada completa sin tanques de almacenamiento y sin obra civil	Gl.	1,00	37,40%							30%	30%	30%	10%					
2.3	Habilitación de tanques y documentación aprobada por SEN	Gl.	1,00	0,40%											50%	50%			
3	**OBRAS ELÉCTRICAS**																		
3.1	Tablero General e instalación eléctrica completa de la Planta	Gl.	1,00	1,36%										30%	30%	30%	10%		
3.2	Tablero de bomba de vaporizador	Gl.	1,00	0,23%											40%	60%			
3.3	Iluminación de la Planta	Gl.	1,00	1,01%											30%	30%	30%	10%	
3.4	Puesta a Tierra	Gl.	1,00	0,22%												50%	50%		
3.5	Nexo de energía en 13,2 kVA hasta la Planta, Provisión y colocación de Transformador y accesorios	Gl.	1,00	1,85%												50%	50%		
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																		
4.1	Elementos complementarios de Seguridad	Gl.	1,00	0,30%														100%	
5	**HABILITACIÓN DE LA PLANTA DE G.L.P.**																		
5.1	Habilitación, puesta en marcha y planos conforme a obra	Gl.	1,00	0,99%															100%
				0,00%															
6	**REDES DE DISTRIBUCIÓN DE G.L.P.**																		
6.1	Provisión y colocación de cañería de P.E. Ø 50 mm, incluye accesorios	m	1.200,00	1,77%						30%	30%	40%							
6.2	Provisión y colocación de cañería de P.E. Ø 63 mm, incluye accesorios	m	1.300,00	2,28%							30%	30%	40%						
6.3	Provisión y colocación de cañería de P.E. Ø 90 mm, incluye accesorios	m	1.000,00	2,68%								30%	30%	40%					
6.4	Provisión y colocación de cañería de P.E. Ø 125 mm, incluye accesorios	m	500,00	2,26%									30%	30%	40%				
6.5	Zanjeo y tapada	m	4.000,00	13,53%									30%	30%	40%				
6.6	Provisión y colocación de válvula de Ø 50 mm	Un.	0,00	0,00%								100%							
6.7	Provisión y colocación de válvula de Ø 63 mm	Un.	2,00	0,15%									100%						
6.8	Provisión y colocación de válvula de Ø 90 mm	Un.	2,00	0,19%										100%					
6.9	Provisión y colocación de válvula de Ø 125 mm	Un.	1,00	0,12%											100%				
6.10	Servicios Domiciliarios	Un.	83,00	1,93%												100%			
6.11	Planos conforme a Obra	Gl.	1,00	0,66%													50%	50%	
7	**ESTUDIOS AMBIENTALES**																		
7.1	Aprobación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia del Chubut	Gl.	1,00	0,63%	40%	60%													
				100%															